



COMPLEMENTAÇÃO DO SES MARECHAL FLORIANO

PEP: E.MFL.OG.16.01

DIAGRAMA DE REDE: 5002094

REQUISIÇÃO DE COMPRAS: 10053696

DATA BASE: JUNHO DE 2017

ETAPA			PERCENTUAL DE PAGAMENTO
1 CANTEIRO DE OBRAS			1,5450%
Medir após a conclusão do canteiro.			0,9270%
Medir após 6 meses de obras			0,2317%
Medir após 12 meses de obras			0,2317%
Medir ao final da obra.			0,1545%
2 REDE COLETORA INCL. PV	6.851	M	56,3290%
Medir por metro efetivamente executado	1	M	0,0082%
3 LIGAÇÕES DOMICILIARES (BACIAS: 1B, 3, 4, 5)	652	UN	9,7024%
Medir por unidade efetivamente executada	1	UN	0,0149%
4 LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES (BACIAS: 1B, 2, 3, 4, 5 E 6)			19,1378%
Medir por unidade efetivamente executada.			
Ligação intra-domiciliar nas calçada	311	UN	0,0095%
Ligação intra-domiciliar até 6 M	194	UN	0,0222%
Ligação intra-domiciliar acima de 6 até 12 metros	194	UN	0,0298%
Ligação intra-domiciliar acima de 12 até 18 metros	129	UN	0,0409%
Ligação esgoto dentro PI na Rede e CAP Drenagem	495	UN	0,0017%
5 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO G "COMPACTA"- BACIA 1B - 1,0 CV	1	UN	0,7884%
EXECUÇÃO PARTE CIVIL			0,3942%
Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento.			0,1577%
Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc).			0,1577%
Medir após conclusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo.			0,0788%
INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS			0,3942%
Medir após a compra e entrega no canteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal).			0,0788%
Medir após a montagem de todo material hidráulicos			0,0788%
Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc.			0,1183%
Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal).			0,0591%
Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento.			0,0591%
6 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO C - BACIA 5 - 2 X 2,2 CV	1	UN	5,4648%
EXECUÇÃO PARTE CIVIL			2,1859%
Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento.			0,8744%
Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc).			0,8744%
Medir após conclusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo.			0,4372%
INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS			2,1859%
Medir após a compra e entrega no canteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal).			0,4372%
Medir após a montagem de todo material hidráulicos			0,4372%
Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc.			0,6558%
Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal).			0,3279%
Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento.			0,3279%
URBANIZAÇÃO			1,0930%
Medir após conclusão de toda urbanização conforme projeto.			1,0930%
7 LINHAS DE RECALQUE (BACIAS: 1B, 5)	699	M	2,1698%
Será pago por metro efetivamente executado			
LINHA DE RECALQUE BACIA 1B - FOFO- DN 80MM (82 M)	1	M	0,0090%
LINHA DE RECALQUE BACIA 5 - FOFO- DN 80MM (241 M)	1	M	0,0059%
8 TRAVESSIAS (COMPL. BACIA 4) - FURO DIRECIONAL DN250/160 BR 262	170	M	4,8629%
Será pago por metro efetivamente executado			0,0286%
COMPLEMENTAÇÃO SES MARECHAL FLORIANO (ITENS 1 A 8)			100,0000%